



Prefeitura Municipal de Alfenas

Coordenação de Governo

Gestão 2022-2024

Ofício n.º 710/2022/CG/PMA

Alfenas, 03 de novembro de 2022.

Ref.: Resposta ao Requerimento n.º 94/2022

Senhor Presidente,

Em resposta ao requerimento n.º 94/2022, de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula, seguem anexas as informações prestadas pelo setor responsável.

Atenciosamente,

Christyane Noronha Trombeta de Moraes
Assessora/ Coordenação de Governo

Antônio Carlos Esteves Pereira
Secretário- Executivo

Câmara Municipal de Alfenas

Local Origem: Prefeitura Municipal

Protocolo nº 3277/2022

03/11/2022 16:02:05

À Sua Excelência, o Senhor
Vereador Jaime Daniel dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Alfenas (MG)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

CNPJ/MF 18.243.220/0001-01

Praça Fausto Monteiro 347 – Centro – 37.130-000 - ALFENAS(MG)

Telefone: (35)3698-2000 – Email prefeitura@alfenas.mg.gov.br

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Alfenas, 03 de novembro de 2022

CI nº 146/2022

DE: LILIAN MARA DE CASTRO AZEVEDO – SEC. DE DESENV. ESTRATÉGICO

PARA: CHRISTYANE N. T. MORAIS – COORDENAÇÃO DE GOVERNO

Prezada senhora,

Em atendimento ao Requerimento nº94/2022, da Câmara Municipal de Alfenas referentes às obras da Avenida Perimetral Oeste, esclarecemos:

1) As obras foram interrompidas por parte da construtora contratada, sem o consentimento da Prefeitura Municipal de Alfenas, fato que levou a administração à abertura de Processo Administrativo para apurar as responsabilidades neste contrato.

2) A obra foi planejada para ser concluída em 12 meses, contatos de seu início. Todavia, desde houveram atrasos de ordem técnica e problemas gerados pela pandemia que impediram que fosse concluída no prazo. O novo prazo de conclusão vai depender das condições climáticas, não podendo ser especificado no momento.

3) O orçamento da obra da Avenida Perimetral Oeste era de R\$ 8.670.054,57 (oito milhões, seiscentos e setenta mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos). O valor desembolsado, até o momento, foi de R\$ 6.538.472,70 (seis milhões, quinhentos e trinta e oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e setenta centavos), o que corresponde a 75,41% da obra.

4) Os serviços que foram realizados e não estão de acordo com os parâmetros técnicos não foram pagos à construtora. O pagamento somente ocorrerá quando os problemas forem solucionados.

Referente aos serviços que foram pagos e, depois de algum tempo, apresentaram vícios construtivos, a Prefeitura Municipal de Alfenas notificou a construtora para que corrija-os, com base no artigo 618 da Lei nº10.406/02 – Código Civil, que trata da obrigação de garantia, por 5 anos, dos serviços executados.

5) O asfalto empregado na obra não apresenta patologia grave que justifique auditoria, conforme setor técnico.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Lilian Mara de Castro Azevedo
Secretária Municipal de Desenvolvimento Estratégico